



## ■現在の施工状況

### ①仮設盛土

菅野地下道のアスファルト舗装を撤去し、工事用盛土を行いました。新駅開業後、地下道の一部は自転車歩行者専用地下通路として生まれ変わります。その他の部分は埋め立てを行い、ロータリーや駐輪場等を備えた駅前広場として整備されます。



①盛土の状況（外旭川側）

### ②矢板の打込み

階段棟を建設するため、地面に矢板を打ち込みました。矢板内部の土を排出して施工スペースを確保したあと、自由通路へと繋がる階段棟の建設が始まります。



矢板

②矢板打込み後の状況（泉側）

### ③周辺道路における交通規制について

工事に伴い、歩行者等の安全を確保するため、以下のとおり通行規制を行っております。ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力をお願いいたします。

#### 市道 菅野地下道線（すがのちかどうせん）

内容：全面通行止め

期間：令和元年8月19日から令和3年3月末まで

#### 市道 秋操東自歩道線（あきそうひがしじほどうせん）

内容：一部区間における迂回

期間：令和元年11月5日から令和3年3月末まで



③規制看板の設置状況（秋操東自歩道線）

## ■今年度の施工計画

- 令和元年 11月 階段棟の建設開始
- 12月 駅施設工事開始（JR 施工）
- 令和2年 1月 地下道擁壁の解体開始
- 2月～ 既設水路撤去開始
- 地下道躯体整備工事開始
- 4月～ 駅前広場造成工事開始

工事の進捗状況により施工計画は変更となる場合があります。ご了承ください。

