



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和6年6月号



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 鈴木 駿
事務所：018-838-5493



コメント

本格的に杭工事を行います。
工事の方もおかげさまで
着々と進んでおります。
よろしくお願いいたします。



現場事務所設置



ポンプ場全景（杭打工事準備状）

工事のお知らせ

来月から、杭工事が始まります。杭の材料を運搬するにあたり、通勤ラッシュを極力避けるため朝早くからの運搬や荷下ろし作業があります。また、工事の状況によっては、変更及び残業も多少あると思います。ご協力お願いいたします。

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和8年3月21日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

今月の中旬頃まで管路土留工(鋼矢板圧入)を行い、以降、管路土工(掘削・管基礎)、管路土留工(切梁・腹起し設置)を行っていきます。大型車両で発生土を処理致しますのでご迷惑をお掛けしますがご協力をお願い致します。



工事のお知らせ

管路土留工の鋼矢板圧入が今月中旬に一旦終了し、管路土工(掘削・管基礎)と管路土留工(切梁・腹起し設置)の作業を並行して行っています。大型車両で掘削土を運搬しますが、**安全第一**で作業しますのでご協力をお願いします。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

現在機器製作の準備中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。

電気設備工事

5月29日 開札予定 (業者決定)

6月 6日 契約予定