



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和6年7月号



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 鈴木 駿
事務所：018-838-5493



現場事務所設置（やっと落ち着きました）



ポンプ場全景（杭打工事（順調））



PR看板（仁助橋）

コメント

杭工事はおかげさまで順調に進んでおります。また、PR看板もサイズを大きくしました。是非ご覧ください。



工事のお知らせ

来月から山留工事も（深く掘削するための土砂崩壊防止の鉄製の長い板）進めます。6月同様、朝早くからの運搬や荷下ろし作業があります。また、古川沿いの場所（引込施設）も杭工事など準備を進めますので、今以上にトレーラーやダンプトラックの往来も多くなります。引き続き工事の状況によっては、変更及び早出残業もあります。細心の注意を払い作業いたします。何卒ご協力よろしくお願いいたします。

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年3月21日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

今月は管路土工(掘削・管基礎)、管路土留工(切梁・腹起し設置)を行っていきます。
大型車両で発生土を運搬処理します。
ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願い致します。

工事のお知らせ

管路土工(掘削・管基礎)と管路土留工(切梁・腹起し設置)の作業を並行して行っていきます。
大型車両で掘削土を運搬処理しますが、**安全第一**で作業しますのでご協力をお願いします。


機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971



現在機器製作の準備中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。

★**工事業者決定**（よろしくお願ひいたします。）

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281



現在機器製作の準備中になります。

現場工事は、令和7年度から予定しております。