

# 古川雨水排水ポンプ場工事だより

発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年10月号



## 各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管

熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体

工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 松本 佳人

事務所：018-838-5493

ポンプ棟/ポンプ井・水路 スクリーン棟/着水槽・スクリーン水路・沈砂池躯体構築



ポンプ井方向  
底版コンク  
リート施工中

着水井方向  
底版コンク  
リート施工中



ポンプ場は、最深部底版の残りと、底版上からの柱・壁躯体コンクリート工事を進めて行きます。今月はポンプ場で2回大規模なコンクリート工事を実施予定です。詳細な日時はポンプ場入り口前の電光掲示板でお知らせいたします。

引込施設では、地下躯体の埋戻しおよび山留鋼矢板の撤去作業が完了したので、接続水路工事を実施します。

引き続き工事車両の出入り等により、ご迷惑をおかけしますがご協力いただきますようお願いいたします。

引込施設  
接続水路工  
準備工事



裏面につづく



公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年11月14日



連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



## コメント

今月は補助地盤改良後に管路掘削と管路土留めを交互に行い、月末には管基礎を施工する予定です。

※ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

河川敷整備工事：

秋田鋪道株式会社

工期：令和7年8月29日～令和8年3月23日



連絡先：現場代理人 奈良 誠

事務所：018-862-4898



## コメント

工事着手は11月3日に予定しております。

10月は測量や資材などの準備を行います。

※ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。


機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971



## コメント

現在、設備機器の製作を進めております。  
なお、現場の作業は、建設工事と工程を調整しながらの実施を予定しております。

電気設備工事：


本荘電気・松澤電気・ライトン

特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281



## コメント

現在、設備機器の製作を進めております。  
なお、現場の作業は、建設工事と工程を調整しながらの実施を予定しております。

護岸工事：

伊藤工業 株式会社

工期：令和7年4月1日～令和8年3月19日

連絡先：現場代理人 大友 朝陽

事務所：018-886-2135



## コメント

9月からの施工開始を予定しておりましたが、ポンプ場本体工事との工程調整により、工事着手を見合わせております。詳細が決まりましたら改めてご案内いたします。  
ご不明な点がございましたら連絡をお願いします。