

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	98.0	98.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

秋田市立小・中学校施設耐震化計画に基づき、小学校では、戸米川小学校ほか1校、中学校では、秋田南中学校ほか1校の耐震化工事を計画どおり実施した。これにより、耐震化率は小学校で100%、中学校では98%となり、当初の目標を達成できた。
引き続き耐震化を推進し、耐震性が確保されていない中学校1校(2棟)について、平成27年度に解体1棟、閉鎖1棟(平成28年度解体予定)を実施し、平成27年度末をもって、耐震化率100%とすることを目標とする。
また、城東中学校ほか6校で外壁等の建築非構造部材の耐震化改修を実施した。今後も危険度の高いものから、順次耐震化を実施し、児童生徒等の安全確保に努める。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

秋田南中学校の屋体棟渡り廊下部分における吹付アスベスト(飛散によるばく露の恐れなし)の除去工事を行った。これにより、本市におけるアスベスト除去工事は完了となる。
また、下北手小学校ほか3校で公共下水道へ接続するための工事を行った。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

老朽化している広面小学校の校舎(昭和50年建築)および城東中学校の校舎(昭和55年建築)について、建物の内部および外部の両方を全面的に改修し、教育環境の改善と建物の耐久性を確保した。広面小学校においては、安全安心な給食を提供するため、あわせて給食室のドライ化を実施した。

また、泉中学校、雄和中学校および大住小学校のグラウンドを改修し、屋外教育環境の改善を図った。

本市の小中学校施設の約6割が築30年以上となっており、老朽化対策が喫緊な課題となっていることから、今後も財政状況を勘案しながら大規模改修等を実施し、教育環境の改善や質的向上を図っていく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年10月に教育委員会総務課内において事後評価を実施した。
結果については、秋田市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業は全て計画どおり実施できた。
今後は、耐震化の計画完了年度である平成27年度末までに、耐震化率100%を目指すとともに、屋内運動場に設置している吊り天井等の非構造部材の耐震化を推進する。
また、社会的要請の高いトイレの洋式化などの耐震化以外の事業についても、優先度等を比較検討しながら、計画的かつ効率的に実施していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 秋田市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 秋田市
- 3 **計画期間** 平成25年度～平成26年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	秋田県
市町村名	秋田市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
下北手小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成25年10月31日				
下浜中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成25年12月25日				
泉中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成25年9月9日				
雄和中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成25年12月24日				
戸米川小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年9月4日				
秋田南中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月2日				
秋田南中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年12月2日				
秋田南中学校	②	0609	大規模改造(法令等)	屋	—	○	平成25年12月2日				
城東中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月28日				
城東中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成26年3月28日				
港北小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成26年3月10日				
外旭川小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成26年3月14日				

城南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成26年1月24日			
広面小学校(Ⅰ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月26日			
広面小学校(Ⅱ期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年8月22日	追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
広面小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月26日			
広面小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年8月22日	追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
城東中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年2月27日	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
城東中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年2月27日	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
四ツ小屋小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成27年1月23日	追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
下浜小学校	②	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成26年12月16日	追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大住小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成27年3月25日	追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年3月19日	追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
泉小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年3月30日	追加	平成26年4月25日	平成26年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。