

令和7年2月定例会

予算決算委員会資料(先議)

(観光文化スポーツ部)

佐竹史料館改築事業の継続費補正について

1 補正理由

佐竹史料館建設工事の建築工事において、騒音対策強化等により工期の延長が必要となったため、工期延長に伴う共通費の増額分について継続費補正する。

【工期延長期間】

工種	工期		延長日数
	変更前	変更後	
建築	令和7年5月30日(金)	令和7年8月28日(木)	90日間
電気設備			
機械設備			
展示	令和7年7月15日(火)		44日間

2 継続費補正

(単位：千円)

年度	項目	事業費	左の財源内訳			増減内訳	
			市債	その他	一般財源		
5年度	補正前	119,665	107,600	入 11,000	1,065		
	補正額	-	-	-	-		
	補正後	119,665	107,600	入 11,000	1,065		
6年度	補正前	2,072,649	1,865,300	入 196,800	10,549		
	補正額	-	-	-	-		
	補正後	2,072,649	1,865,300	入 196,800	10,549		
7年度	補正前	525,258	472,700	入 50,600	1,958	建築	6,597
	補正額	16,225	14,600	-	1,625	電気設備	3,628
	補正後	541,483	487,300	入 50,600	3,583	機械設備	3,850
計	補正前	2,717,572	2,445,600	入 258,400	13,572	建築	6,597
	補正額	16,225	14,600	-	1,625	電気設備	3,628
	補正後	2,733,797	2,460,200	入 258,400	15,197	機械設備	3,850
						展示	2,150

3 スケジュール

令和7年 8月 工事完了
9月 事務所移転
10月 リニューアルオープン