

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
119	道 橋修008	道路維持課	立木伐採 週休二日制モデル工事 工期の延長 変更前：令和5年11月29日～令和6年3月29日 変更前：令和5年11月29日～令和6年4月23日	2023/11/28	27,096,300円	橋台撤去の際、雑木が支障となり伐採が必要なこと、週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる設計変更および工期延長
	市道留見瀬渡ノ波線 八幡橋橋梁撤去工事			2024/3/29	28,076,400円	
	河辺三内字脇袋地内ほか	一般土木工事		2024/4/23		
	株式会社岡精組					
120	林 災006	農地森林整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/29	2,728,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	R5災 林道施設災害復旧工事「黒沢線」			2024/4/16	2,790,700円	
	太平黒沢字東又地内	一般土木工事		2024/7/31		
	有限会社二木組					
121	林 災008	農地森林整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/29	4,483,600円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	R5災 林道施設災害復旧工事「谷山線」ほか1路線			2024/4/16	4,552,900円	
	太平山谷地内	一般土木工事		2024/7/31		
	有限会社二木組					
122	道 道路018	道路建設課	週休二日制モデル工事	2024/2/20	2,514,600円	週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道飯島小学校線ほか1路線交通安全対策工事			2024/4/15	2,623,500円	
	飯島鼠田二丁目地内	路面表示工事		2024/4/30		
	三建塗装株式会社					
123	道 交安003	道路建設課	工期延長 変更前：令和6年1月19日～令和6年5月13日 変更前：令和6年1月19日～令和6年7月26日	2024/1/18	36,246,100円	一部区間において、車両乗り入れ部の協議に時間を要することから工期延長
	市道御野場団地2号線歩道改良工事			2024/4/15	36,246,100円	
	御野場二丁目地内ほか	一般土木工事		2024/7/26		
	古城建設株式会社					
124	河 川008	道路建設課	般運搬処分 般処分 週休二日制補正	2023/10/31	21,670,000円	既設コンクリート護岸の撤去に伴い材質が変更になった結果、処分先の変更および週休二日制モデル工事の実績確認による増額変更
	準用河川会沢川護岸整備工事			2024/4/19	24,855,600円	
	河辺三内字道山地内ほか	一般土木工事		2024/4/26		
	株式会社田口建設					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額	
	工事場所	業種/業務		完成日	(変更後)	
	受注業者名					
125	道 舗修012	道路維持課	殻運搬 (路面切削) 殻処分	2024/2/13	13,686,200円	現地詳細測量の結果、切削厚の変更によりアスファルト殻の運搬および処分地の減工による減額変更
	市道卸団地7号線 舗装道改良工事			2024/4/22	13,609,200円	
	卸町四丁目地内	舗装工事		2024/5/17		
	株式会社浜田建設					
126	道 道路020	道路建設課	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	82,500,000円	労務単価上昇に伴う増額変更
	市道川尻総社通り線電線共同溝工事(2)	一般土木工事		2024/5/8	84,086,200円	
	川元むつみ町地内ほか					
	古城建設株式会社					
127	道 道路015	道路建設課	工期延長 変更前：令和5年11月29日～令和6年5月17日 変更前：令和5年11月29日～令和6年7月30日	2023/11/28	39,561,500円	一部中止期間の延長による工期延長
	市道川尻寺内線道路改良工事	一般土木工事		2024/5/7	39,561,500円	
	山王中園町地内ほか					
	株式会社加賀屋組					
128	公 整備012	公園課	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	19,394,100円	労務単価上昇に伴う増額変更
	千秋公園整備事業 大手門の堀遊歩道整備工事(その2)	一般土木工事		2024/5/8	19,562,400円	
	千秋明德町地内					
	二葉造園土木株式会社					
129	林 災011	農地森林整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/29	7,700,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	R5災 林道施設災害復旧工事「青長根松沢線」	一般土木工事		2024/5/8	7,874,900円	
	下浜名ヶ沢字牛ヶ沢地内					
	株式会社大辰建設					
130	農 林011	農地森林整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/29	29,986,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	小出沢1号橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/5/14	30,503,000円	
	河辺岩見地内					
	株式会社田口建設					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
131	道 舗修015	道路維持課	表層 (車道・路肩部)	2024/2/27	18,218,200円	舗装表面のクラックの広がりが確認されたことから、施工区間の延伸および舗装面積の増工に伴う増額変更
	市道金足添川線 舗装道改良工事その2			2024/5/16	20,790,000円	
	外旭川字神田地内ほか	舗装工事		2024/5/16		
	株式会社浜田建設					
132	道 橋修012	道路維持課	令和6年3月から適用となる公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	22,129,800円	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	市道上北手荒巻1号線 荒巻三号橋橋梁補修工事			2024/5/21	22,327,800円	
	上北手荒巻字堺切地内ほか	一般土木工事		2024/8/30		
	二葉造園土木株式会社					
133	農 災010	農地森林整備課	令和6年3月から適用する新労務単価等の運用に係る特例措置	2024/3/29	4,840,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	農地災害復旧工事 大蔵堰(2)地区ほか			2024/5/21	5,034,700円	
	河辺三内字曾場面地内ほか	一般土木工事		2024/9/30		
	株式会社大辰建設					
134	河 川010	道路建設課	プレキャストU型側溝 (USI450型) 埋戻し (流用土) 土砂運搬 敷鉄板	2024/2/6	3,883,000円	構造物撤去工において当初想定していなかった控え壁があることおよび仮設工において隣接農地を作業ヤードとして使用するため、敷鉄板の敷設が必要なことによる増額変更
	飯島地区水路整備工事			2024/5/23	4,823,500円	
	飯島字薬師田地内	一般土木工事		2024/5/31		
	株式会社ケーワイズ					
135	道 橋修013	道路維持課	令和6年3月から適用となる公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	30,437,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	市道渡ノ波線 渡ノ波橋橋梁補修工事			2024/5/23	30,837,400円	
	河辺三内字脇袋地内ほか	一般土木工事		2024/8/30		
	三共販売株式会社					
136	道 災害001	道路維持課	令和6年3月から適用となる公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	54,780,000円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	市道矢坂1号線 道路災害復旧(5災119号)工事			2024/5/24	55,834,900円	
	添川字矢坂地内	一般土木工事		2024/12/13		
	豊島建設株式会社					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務				
	受注業者名					
137	道 災害004	道路維持課	令和6年3月から適用となる公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	19,760,400円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	市道仙翁台線 道路災害復旧(5災121号)工事			2024/5/24	20,186,100円	
	河辺岩見字貝住沢口地内	一般土木工事		2024/12/27		
	株式会社加賀伊ポーリング					
138	道 側溝011	道路維持課	工期延長 変更前: 令和6年2月28日~令和6年5月24日 変更前: 令和6年2月28日~令和6年6月20日	2024/2/27	6,966,300円	工事の一部一時中止による工期延長
	市道田尻沢西町1号線 側溝改良工事			2024/5/24	6,966,300円	
	新屋田尻沢西町地内ほか	一般土木工事		2024/6/20		
	有限会社太平建設					
139	道 道路005	道路建設課	プレキャストボックス(特殊部電力II型) プレキャストボックス(特殊部通信II型)	2023/8/31	85,228,000円	地下埋設物が支障となり、特殊部の形状を変更する必要があることによる増額変更
	市道川尻総社通り線電線共同溝工事			2024/5/28	88,385,000円	
	川元むつみ町地内ほか	一般土木工事		2024/5/31		
	古城建設株式会社					
140	道 道路017	道路建設課	工期延長 変更前: 令和6年2月7日~令和6年5月31日 変更前: 令和6年2月7日~令和6年7月30日	2024/2/6	8,624,000円	工事の一部一時中止による工期延長
	市道泉一ノ坪26号線道路改良工事			2024/5/28	8,624,000円	
	泉一ノ坪地内	一般土木工事		2024/7/30		
	有限会社マルミ建設					
141	道 舗修011	道路維持課	搬運搬処分 路面切削 じょく層 表層	2024/1/30	20,132,200円	現地詳細測量の結果、路面切削の厚さ変更による増工のほか、接続する取付道路との継ぎ目に舗装表面のクラックの広がり確認されたことによる舗装面積の増工に伴う増額変更
	市道土崎保戸野線 舗装道改良工事			2024/5/28	21,815,200円	
	土崎港南一丁目地内	舗装工事		2024/6/14		
	株式会社アキケン					
142	河 川012	道路建設課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	19,394,100円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	普通河川古川河川改修工事			2024/5/30	19,826,400円	
	御野場七丁目地内ほか	一般土木工事		2024/10/18		
	株式会社リユーワ建設					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
143	道 側溝010	道路維持課	A s 殻運搬 A s 殻処分 プレキャスト集水樹 集水樹600型用枠取付替工	2024/2/13	8,534,900円	集水樹の1箇所が既設集水樹の受枠以外の部分を再利用できる状態であったため、減工に伴う減額変更
	市道女米木戸賀沢線側溝改良工事			2024/5/29	8,386,400円	
	雄和女米木字宝生口地内ほか	一般土木工事		2024/5/31		
	有限会社マルミ建設					
144	道 舗修017	道路維持課	週休二日制モデル工事	2024/2/27	12,842,500円	週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道本田妙法線舗装道改良工事			2024/5/30	13,341,900円	
	雄和平沢地内	舗装工事		2024/5/31		
	株式会社英明工務店					
145	道 橋修010	道路維持課	工期延長 変更前：令和6年2月14日～令和6年6月21日 変更前：令和6年2月14日～令和6年9月13日	2024/2/13	31,720,700円	工事の一部一時中止による工期延長
	市道金足福田2号線 福田三号橋橋梁補修工事			2024/5/31	31,720,700円	
	金足片田字待入地内ほか	一般土木工事		2024/9/13		
	三共販売株式会社					
146	河 川013	道路建設課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更	2024/3/29	20,577,700円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく増額変更
	普通河川古川環境整備工事			2024/6/3	21,155,200円	
	仁井田字新中島地内ほか	一般土木工事		2024/10/25		
	株式会社リユーワ建設					
147	道 側溝011	道路維持課	週休二日制モデル工事	2024/2/27	6,966,300円	週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道田尻沢西町1号線 側溝改良工事			2024/6/11	7,445,900円	
	新屋田尻沢西町地内ほか	一般土木工事		2024/6/20		
	有限会社太平建設					
148	農 災002	農地森林整備課	仮設工 道路補修	2024/2/27	10,175,000円	堆積土砂の搬出経路に軟弱な箇所があり、ダンプトラックの運搬経路を変更する必要が生じたことに伴う増額変更
	農地災害復旧工事 鳥海地区			2024/6/11	10,305,900円	
	河辺三内字鳥海地内	一般土木工事		2024/6/28		
	株式会社田口建設					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
149	道 橋梁002	道路建設課	工期延長 変更前：令和5年1月24日～令和6年6月24日 変更前：令和5年1月24日～令和6年8月27日	2023/12/1	103,400,000円	工事の一部一時中止による工期延長
	市道川尻新屋線新川橋旧橋撤去工事（下部工）					
	新屋豊町地内	一般土木工事		2024/6/19	103,400,000円	
	株式会社岡精組			2024/8/27		
150	道 舗修016	道路維持課	週休二日制モデル工事	2024/2/27	11,911,900円	週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道桜台3号線 舗装道改良工事	舗装工事		2024/6/18	12,642,300円	
	桜台二丁目地内			2024/6/28		
	豊島建設株式会社					
151	道 舗修014	道路維持課	オーバーレイ工について夜間施工に変更 週休二日制モデル工事	2024/2/13	21,761,300円	交通規制による渋滞回避のためオーバーレイ工を夜間施工に変更するほか、週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道東上谷地大袋線 舗装道改良工事	舗装工事		2024/6/21	24,234,100円	
	飯島西袋一丁目地内ほか			2024/6/28		
	株式会社加賀屋組					
152	道 舗修013	道路維持課	マンホール蓋交換・高さ調整 調整リング有 マンホール蓋交換・高さ調整 調整リング無	2024/2/13	17,405,300円	着手前測定の結果により、雨水マンホールの蓋の交換が必要なことによる増額変更
	市道小泉追分線舗装道改良工事	舗装工事		2024/6/27	18,164,300円	
	金足追分字海老穴地内			2024/6/28		
	秋田ニチレキ株式会社					
153	農 災010	農地森林整備課	残土運搬距離	2024/3/29	5,034,700円	残土の運搬距離が変更になったことに伴う減額変更
	農地災害復旧工事 大蔵堰（2）地区ほか	一般土木工事		2024/6/28	2円	
	河辺三内字曾場面地内ほか			2024/9/30		
	株式会社大辰建設					
154	公 整備012	公園課	サイン看板電源設置工	2024/3/29	19,562,400円	湿度が高い環境下において、配線および電源装置が正常に作動しない可能性があり、機器の新設が必要になったこと等による増額変更
	千秋公園整備事業 大手門の堀遊歩道整備工事（その2）	一般土木工事		2024/6/28	22,195,800円	
	千秋明徳町地内			2024/6/28		
	二葉造園土木株式会社					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由	
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)		
	工事場所						業種/業務
	受注業者名						
155	道 側溝012	道路維持課	表層	2024/2/27	7,657,100円	既設側溝に沿線宅地の擁壁が近接していることによる排水計画の変更および舗装工の減工による減額変更	
	市道畑谷線 側溝改良工事			2024/7/11	7,536,100円		
	河辺畑谷字大又地内	一般土木工事		2024/7/12			
	有限会社三伸商事						
156	道 舗修018	道路維持課	工期延長 変更前：令和6年2月28日～令和6年7月19日 変更前：令和6年2月28日～令和6年9月13日	2024/2/27	24,754,400円	工事の一部一時中止による工期延長	
	市道和田本町線舗装道改良工事	舗装工事		2024/7/17	24,754,400円		
	河辺和田字北条ヶ崎地内ほか			2024/9/13			
	中央土建株式会社						
157	林 災008	農地森林整備課	付帯工 不陸調整	2024/3/29	4,552,900円	豪雨の影響で林道路面が洗掘されたため、工事車両の通行を確保する必要があることに伴う増額変更	
	R5災 林道施設災害復旧工事「谷山線」ほか1路線	一般土木工事		2024/7/18	5,534,100円		
	太平山谷地内			2024/7/31			
	有限会社二木組						
158	道 側溝009	道路維持課	工期延長 変更前：令和6年2月21日～令和6年7月31日 変更前：令和6年2月21日～令和6年11月26日	2024/2/20	33,541,200円	試掘した結果、水道管の移設必要箇所が増工となり、工事の一部一時中止の延長に伴う工期延長	
	市道外旭川八幡田28号線ほか2路線 側溝改良工事	一般土木工事		2024/7/19	33,541,200円		
	外旭川八幡田二丁目地内			2024/11/26			
	有限会社ワカナ技建						
159	道 交安003	道路建設課	レベリング 数量変更	2024/1/18	36,246,100円	沿線の関係者との協議の結果、道路計画高に変更が生じたことによる減額変更	
	市道御野場団地2号線歩道改良工事	一般土木工事		2024/7/23	35,568,500円		
	御野場二丁目地内ほか			2024/7/26			
	古城建設株式会社						
160	道 道路017	道路建設課	コンクリート構造物取壊し 般運搬(鉄筋) 般処分(鉄筋)	2024/2/6	8,624,000円	想定外のコンクリート構造物が埋設されていたことによるコンクリート般の撤去および運搬処分の増工に伴う増額変更	
	市道泉一ノ坪26号線道路改良工事	一般土木工事		2024/7/29	8,968,300円		
	泉一ノ坪地内			2024/7/30			
	有限会社マルミ建設						

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額	
	工事場所			完成日	(変更後)	
	受注業者名					
業種/業務	業種/業務					
161	公 整備011	公園課	樹木伐採・抜根工 高木伐採・抜根 中低木伐採・抜根	2024/2/27	9,570,000円	樹木の倒木の恐れ回避のため伐採・抜根 する必要があることおよび週休二日制モ デル工事の実績を確認したことによる増 額変更
	都市公園バリアフリー化事業 檜山登町街区公園整備工事			2024/7/26	11,128,700円	
	檜山登町地内 桂造園土木株式会社	造園工事		2024/7/26		
162	道 道路 第15号	道路建設課	コンクリート構造物取壊し 般運搬 (コンクリート殻) 般処分 (コンクリート殻) 週休二日制補正 (4週8休以上)	2023/11/28	39,561,500円	想定外のコンクリート構造物が埋設され ていたことによる構造物取壊工の増工、 週休二日制モデル工事の実績を確認でき たことおよび工期延長に伴う設計変更
	市道川尻寺内線道路改良工事	一般土木工事		2024/7/30	45,920,600円	
	山王中園町地内ほか 株式会社加賀屋組			2024/8/7		
163	駅 東006	駅東事務所	変更前工期：令和6年3月4日～同年11月29 日 変更後工期：令和6年3月4日～同年12月25 日	2024/3/1	68,631,200円	工事の一部一時中止解除に伴う工期延長
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 都市計画道路駅東二号線ほか7路線築造工事	一般土木工事		2024/8/9	68,631,200円	
	秋田市手形字西谷地地内ほか 古城建設株式会社			2024/12/25		
164	道 橋修011	道路維持課	工期延長 変更前：令和6年2月28日～令和6年8月30 日 変更前：令和6年2月28日～令和6年9月30 日	2024/2/27	31,841,700円	橋面舗装版の破砕した結果、床版鋼材の 位置が当初想定と異なることにより、伸 縮装置の加工に期間を要するため工期延 長するもの
	市道牛島西二丁目自歩道線 牛島西歩道橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/8/20	31,841,700円	
	牛島西二丁目地内ほか 株式会社石黒建設工業			2024/9/30		
165	他 工006	消防本部警防課	石・タイル工事 減額 金属工事 減額 家具工事 減額 サイン工事 増額 市道改修工事 減額 敷地内外構工事 増額	2023/7/3	440,000,000円	歩道乗入れ範囲拡幅に伴い、敷地内舗装 と市道舗装に重車両舗装の追加が 生じたことなどによる増額変更
	寺内・将軍野統合出張所(仮称)新築建築 工事	建築一式工事		2024/8/20	440,433,400円	
	秋田市寺内字三千刈142番地内 林・小南・明和建設工事共同企業体			2024/9/30		
166	学 校052	教育委員会総務課	インフレスライド協議 変更前工期：令和5年3月23日～令和6年11 月29日 変更後工期：令和5年3月23日～令和7年2月 28日	2023/3/22	428,523,700円	インフレスライド協議に伴う増額変更お よび秋田市立日新小学校増改築建築工事 の工期延長に伴う工期の延長
	秋田市立日新小学校増改築電気設備工事	電気工事		2024/8/20	440,929,500円	
	秋田市新屋栗田町24番1号 羽後電設・本荘電気・松澤電気特定建設工事 共同企業体			2025/2/28		

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
167	学 校053	教育委員会総務課	インフレスライド協議 変更前工期：令和5年3月23日～令和6年11月29日 変更後工期：令和5年3月23日～令和7年2月28日	2023/3/22	434,500,000円	インフレスライド協議に伴う増額変更および秋田市立日新小学校増改築建築工事の工期延長に伴う工期の延長
	秋田市立日新小学校増改築機械設備工事			2024/8/20	446,809,000円	
	秋田市新屋栗田町24番1号	機械器具設置工事		2025/2/28		
	山二・羽後・カミオ特定建設工事共同企業体					
168	他 工042	消防本部警防課	ラック更新費の増額等	2024/2/26	19,250,000円	消防OAラックが設置場所に適合しないため、機器の追加の必要が生じたことに伴う増額変更
	寺内・将軍野統合出張所(仮称)指令ステム移設工事	電気通信工事		2024/8/21	19,459,000円	
	秋田市寺内字三千刈142番地内ほか			2024/11/29		
	N E C ネットズエスアイ株式会社 秋田営業所					
169	他 工010	消防本部警防課	照明器具の数量および仕様変更等	2023/7/14	58,520,000円	施工条件と実際の工事現場が一致しない部分の数量および仕様変更に伴う増額変更
	寺内・将軍野統合出張所(仮称)新築電気設備工事	電気工事		2024/8/27	58,765,300円	
	秋田市寺内字三千刈142番地内			2024/9/30		
	本荘電気工業株式会社					
170	道 道路 第19号	道路建設課	工期延長 変更前：令和6年3月6日～令和6年8月30日 変更前：令和6年3月6日～令和6年10月4日	2024/3/5	15,290,000円	電柱移設に時間を要するため期限延長願が提出されたことから工期延長するもの
	市道浜田滝ノ元7号線道路改良工事	一般土木工事		2024/8/26	15,290,000円	
	浜田字滝ノ元地内			2024/10/4		
	株式会社リユーワ建設					
171	道 橋梁 第2号	道路建設課	ワイヤソー切断(有筋) 2次破砕 法面工 工期延長 変更前：令和5年12月4日～令和6年8月27日 変更前：令和5年12月4日～令和6年9月20日	2023/12/4	103,400,000円	当初想定以上の躯体確認によりワイヤソー切断工等の増工が生じたことおよび工期延長
	市道川尻新屋線新川橋旧橋撤去工事(下部工)	一般土木工事		2024/8/27	112,009,700円	
	新屋豊町地内			2024/9/20		
	株式会社岡精組					
172	道 橋修012	道路維持課	週休二日制モデル工事	2024/3/29	22,327,800円	週休二日制モデル工事の実績を確認したことによる増額変更
	市道上北手荒巻1号線 荒巻三号橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/8/30	23,801,800円	
	上北手荒巻字堺切地内ほか			2024/8/30		
	二葉造園土木株式会社					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
173	道 橋修013	道路維持課	橋梁用防護柵工(笠木) 週休二日制モデル工事	2024/3/29	30,837,400円	笠木の変形や破損が確認され、当該部材を交換したことおよび週休二日制モデル工事の実績を確認できたことによる工期延長と設計変更に伴う増額変更
	市道渡ノ波線 渡ノ波橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/8/30	33,148,500円	
	河辺三内字脇袋地内ほか			2024/9/13		
	三共販売株式会社					
174	他 工011	消防本部警防課	洗濯排水トラップの仕様変更等	2023/7/14	90,640,000円	当初設計条件と現地条件で一致しない部分が生じたことに伴う増額変更
	寺内・将軍野統合出張所(仮称)新築機械設備工事	管工事		2024/9/3		
	秋田市寺内字三千刈142番地内			2024/9/30	93,321,800円	
	総合施設株式会社					
175	道 橋修010	道路維持課	橋台撤去 床堀 埋戻し	2024/2/13	31,720,700円	護岸調査の結果、老朽化により自立今案と判明したため、橋台を撤去する必要があることから設計変更に伴う増額変更および工期延長
	市道金足福田2号線 福田三号橋橋梁補修工	一般土木工事		2024/9/12	34,573,000円	
	金足片田字待入地内ほか			2024/9/27		
	三共販売株式会社					
176	道 舗修018	道路維持課	自由勾配側溝 プレキャスト集水桝	2024/2/27	24,754,400円	関係機関との協議の結果、側溝の規格と流水方向について変更する必要があることから設計変更に伴う増額変更
	市道和田本町線舗装道改良工事	舗装工事		2024/9/12	30,929,800円	
	河辺和田字北条ヶ崎地内ほか			2024/9/13		
	中央土建株式会社					
177	道 道路019	道路建設課	表層(車道・路肩部) 週休二日制補正(4週8休以上)	2024/3/5	15,290,000円	道路計画高の一部変更に伴う舗装工の増工および週休二日制モデル工事の実績確認による増額変更
	市道浜田滝ノ元7号線道路改良工事	一般土木工事		2024/9/27	16,264,600円	
	浜田字滝ノ元地内			2024/10/4		
	株式会社リユーフ建設					
178	道 橋修011	道路維持課	塗膜廃材運搬・処分	2024/2/27	31,841,700円	塗膜廃材の溶出試験を実施したところ、鉛の溶出量が基準値を超えたため搬出先の変更が必要になったことによる設計変更に伴う増額変更。
	市道牛島西二丁目自歩道線 牛島西歩道橋橋梁補修工事	一般土木工事		2024/9/30	35,644,400円	
	牛島西二丁目地内ほか			2024/9/30		
	株式会社石黒建設工業					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
179	学 校051	教育委員会総務課	インフレスライドおよび土留め擁壁、地中埋設物撤去等の追加工事 変更前工期：令和5年3月23日～令和6年11月29日 変更後工期：令和5年3月23日～令和7年2月21日	2023/3/22	2,946,900,000円	インフレスライド協議に伴う増額変更および土留め擁壁や地中埋設物撤去などの追加工事に伴う工期延長
	秋田市立日新小学校増改築建築工事			2024/9/27	3,036,033,000円	
	秋田市新屋栗田町24番1号	建築一式工事		2025/2/21		
	住建・珍田・伊藤工業建設工事共同企業体					
180	他 工033	佐竹史料館	インフレスライド	2023/12/21	1,283,150,000円	インフレスライド協議に伴う増額変更
	佐竹史料館建設建築工事	建築一式工事		2024/9/27	1,306,404,000円	
	秋田市千秋公園6-1の一部、6-3の一部、4-19の一部			2025/5/30		
	中央土建・長谷駒・石井特定建設工事共同企業体					
181	他 工034	佐竹史料館	インフレスライド	2023/12/21	323,400,000円	インフレスライド協議に伴う増額変更
	佐竹史料館建設電気設備工事	電気工事		2024/9/27	356,136,000円	
	秋田市千秋公園6-1の一部、6-3の一部、4-19の一部			2025/5/30		
	本荘電気・羽後電設特定建設工事共同企業体					
182	他 工035	佐竹史料館	インフレスライド	2023/12/21	432,300,000円	インフレスライド協議に伴う増額変更
	佐竹史料館建設機械設備工事	機械器具設置工事		2024/9/27	455,840,000円	
	秋田市千秋公園6-1の一部、6-3の一部、4-19の一部			2025/5/30		
	山二・羽後・北勢特定建設工事共同企業体					
183	農 災012	農地森林整備課	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置	2024/3/29	11,651,200円	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、新労務単価に変更することに伴う増額変更
	農地農業用施設災害復旧工事 黒沼地区	一般土木工事		2024/9/20	12,101,000円	
	河辺北野田高屋字黒沼地内			2024/9/30		
	株式会社加賀伊ボーリング					
184	農 災012	農地森林整備課	押土・積込・運搬・整地 土砂運搬距離 雑物除去 人力掘削	2024/3/29	12,101,000円	堆積土砂の運搬距離の確定、排水路中の排出土量の変更および埋設していた木や根の追加処理に伴う増額変更
	農地農業用施設災害復旧工事 黒沼地区	一般土木工事		2024/9/30	21,410,400円	
	河辺北野田高屋字黒沼地内			2024/9/30		
	株式会社加賀伊ボーリング					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
185	河川012	道路建設課	工期延長 変更前：令和6年4月1日～令和6年10月18日 変更後：令和6年4月1日～令和6年12月6日	2024/3/29	19,826,400円	県内各所の災害工事等によりダンプが不足しており、確保に時間を要するため、工事の期限延長願が提出されたことから工期を延長するもの
	普通河川古川河川改修工事	一般土木工事		2024/10/10	19,826,400円	
	御野場七丁目地内ほか			2024/12/6		
	株式会社リユーワ建設					
186	河川013	道路建設課	河床等掘削 敷砂利 週休二日制補正（4週8休以上）	2024/3/29	21,155,200円	着手前測定の結果、河床等掘削および敷砂利を減工する必要があること、また週休二日制モデル工事の実績を確認したことから、設計変更するもの
	普通河川古川環境整備工事	一般土木工事		2024/10/17	17,307,400円	
	仁井田字新中島地内ほか			2024/10/25		
	株式会社リユーワ建設					
187	道 災害001	道路維持課	胴込・裏込め材	2024/3/29	55,834,900円	使用する再生クラッシャーランが秋田県内の再生資源施設で供給不能であり、材料を変更することによる設計変更に伴う増額変更。
	市道矢坂1号線 道路災害復旧（5災119号）工事	一般土木工事		2024/10/24	56,367,300円	
	添川字矢坂地内			2024/12/13		
	豊島建設株式会社					
188	道 他016	道路維持課	殻運搬・殻処分 週休二日制モデル工事	2024/2/27	17,600,000円	舗装厚が想定より厚いことが判明し、殻運搬・殻処分を増工することおよび週休二日制モデル工事の実績を確認したことに伴う増額工事
	市道広面1号線融雪施設改良工事	電気工事		2024/11/19	18,856,200円	
	広面字広面地内			2024/11/29		
	千代田電気工業株式会社					
189	駅 東006	駅東事務所	変更前工期：令和6年3月4日～同年12月25日 変更後工期：令和6年3月4日～令和7年3月19日	2024/3/1	68,631,200円	工事の一部一時中止に伴う工期延長
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 都市計画道路駅東二号线ほか7路線築造工事	一般土木工事		2024/11/22	68,631,200円	
	秋田市手形字西谷地内ほか			2025/3/19		
	古城建設株式会社					
190	道 道路020	道路建設課	変更前工期：令和6年4月1日～同年11月29日 変更後工期：令和6年4月1日～令和7年3月21日	2024/3/29	82,500,000円	工事の一部一時中止に伴う工期延長
	市道川尻総社通り線電線共同溝工事（2）	一般土木工事		2024/11/22	84,086,200円	
	川元むつみ町地内ほか			2025/3/21		
	古城建設株式会社					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
191	道 側溝009	道路維持課	変更前工期：令和6年2月21日～同年11月26日 変更後工期：令和6年2月21日～令和7年3月19日	2024/2/20	33,541,200円	工事の一部一時中止に伴う工期延長
	市道外旭川八幡田28号線ほか2路線 側溝改良工事			2024/11/22	33,541,200円	
	外旭川八幡田二丁目地内	一般土木工事		2025/3/19		
	有限会社ワカナ技建					
192	農 林011	農地森林整備課	A1橋台洗掘部対策工	2024/3/29	30,503,000円	当初想定よりも洗掘範囲が広く、コンクリート工を増工する必要が生じたことに伴う増額変更
	小出沢1号橋橋梁補修工事			2024/11/25	32,912,000円	
	河辺岩見地内	一般土木工事		2024/11/29		
	株式会社田口建設					
193	道 他017	道路維持課	週休二日制モデル工事 フェンス設置工	2024/3/8	127,050,000円	既設フェンスの腐食が著しいことから、フェンスの更新を行うことおよび週休二日制モデル工事の実績の確認に伴う増額変更
	市道千秋公園矢留町線融雪施設改良工事			2024/11/29	136,801,500円	
	秋田市千秋北の丸地内	電気工事		2024/11/29		
	千代田・小林特定建設工事協同企業体					
194	河 川012	道路建設課	掘削 植生工 週休二日制補正	2024/3/29	19,826,400円	週休二日制モデル工事の実績の確認等に伴う増額変更
	普通河川古川河川改修工事			2024/12/5	20,997,900円	
	御野場七丁目地内ほか	一般土木工事		2024/12/6		
	株式会社リユーワ建設					
195	道 災害004	道路維持課	胴込・裏込材	2024/3/29	20,186,100円	コンクリートブロックの裏込材に使用する再生クラッシュランの材料変更に伴う増額変更
	市道仙翁台線 道路災害復旧(5災121号)工事			2024/12/6	20,364,300円	
	河辺岩見字貝住沢口地内	一般土木工事		2024/12/27		
	株式会社加賀伊ポーリング					
196	道 道路020	道路建設課	埋設管路	2024/3/29	84,086,200円	関係機関との協議の結果、一部区間において管路工を減工する必要が生じたこと等による設計変更に伴う減額変更。
	市道川尻総社通り線電線共同溝工事(2)			2025/1/21	83,462,500円	
	川元むつみ町地内ほか	一般土木工事		2025/3/21		
	古城建設株式会社					

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由	
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)		
	工事場所						完成日
	受注業者名						
業種/業務							
197	他 工015	河辺市民サービスセンター	外壁タイル補修数量変更 ポーチアルミ幕板の形状変更 車庫棟外壁下地および基礎の補修数量変更 等	2023/9/28	594,000,000円	既存ポーチ幕板を撤去したところ、躯体の劣化が激しく、補修が必要となったことなどに伴う増額変更	
	河辺市民サービスセンター大規模改修建築工事			2025/1/23	598,271,300円		
	秋田市河辺和田字北条ケ崎38番地2			2025/1/31			
	中田・粟野・田村特定建設工事共同企業体						
198	他 工016	河辺市民サービスセンター	舞台照明用スポットの仕様変更 3階和室3アコーディオンカーテン設置に伴う各機器の増設 換気・空調設備仕様変更 等	2023/9/28	208,865,800円	換気・空調設備の仕様変更およびアコーディオンカーテンの設置に伴い、各機器を増設することなどに伴う増額変更	
	河辺市民サービスセンター大規模改修電気設備工事			2025/1/23	209,266,200円		
	秋田市河辺和田字北条ケ崎38番地2			2025/1/31			
	日本海・加島特定建設工事共同企業体						
199	他 工017	河辺市民サービスセンター	設計風量を確保するためのダクトおよびフードの変更 3階和室3の間仕切り増設に伴う全熱交換器および空調機リモコンの増設 3階地域文化ホール用空調制御盤および制御配線の撤去新替 等	2023/9/28	244,750,000円	外壁部のダクト貫通口径に当初設計と差異が生じていたため、ダクトおよびフードを変更することなどに伴う増額変更	
	河辺市民サービスセンター大規模改修機械設備工事			2025/1/23	250,897,900円		
	秋田市河辺和田字北条ケ崎38番地2			2025/1/31			
	羽後設備・山二施設特定建設工事共同企業体						
200	学 校051	教育委員会総務課	木造棟の軸組施工のため専用足場を追加 木造棟の準耐火構造を確保するため天井点検口を仕様変更 現場敷地内で掘削を場外の仮置き場に掘削土を運搬 等	2023/3/22	3,036,033,000円	木造棟の軸組施工のため、専用足場を追加することなどに伴う増額変更	
	秋田市立日新小学校増改築建築工事			2025/1/28	3,050,927,000円		
	秋田市新屋栗田町24番1号			2025/2/21			
	住建・珍田・伊藤工業建設工事共同企業体						
201	学 校052	教育委員会総務課	図書室の梁に敷設するケーブルの目隠しとして化粧用木材の追加 屋内運動場にプロジェクターを設置 屋内運動場の排水路ヒーター制御機器類を屋内設置 等	2023/3/22	440,929,500円	屋内運動場の排水路ヒーター制御機器類を屋内設置とすることなどに伴う増額変更	
	秋田市立日新小学校増改築電気設備工事			2025/1/28	441,301,300円		
	秋田市新屋栗田町24番1号			2025/2/28			
	羽後電設・本荘電気・松澤電気特定建設工事共同企業体						
202	学 校053	教育委員会総務課	上下水道局からの指示により3階直結式給水方式の設計水圧確保に伴う給水口径の変更 給食室の厨房機器および天井設置機器との調整による換気フードの仕様変更 外構工事の駐車場舗装レベルの変更によるグリーストラップの仕様変更 等	2023/3/22	446,809,000円	上下水道局からの指示により、水圧確保のため、給水口径を変更することなどに伴う増額変更	
	秋田市立日新小学校増改築機械設備工事			2025/1/28	449,614,000円		
	秋田市新屋栗田町24番1号			2025/2/28			
	山二・羽後・カミオ特定建設工事共同企業体						

令和5年度当初契約分の変更契約情報一覧 (R6.3.27以降)

(市長部局_建設工事)

番号	工事番号	発注担当課	変更概要	当初契約日	契約金額 (変更前)	変更理由
	工事名			変更契約日	契約金額 (変更後)	
	工事場所	業種/業務		完成日		
	受注業者名					
203	駅 東006	駅東事務所	殻運搬・処分	2024/3/1	68,631,200円	撤去するL型擁壁が当初想定していた規格より大きかったこと等によりコンクリート殻およびアスファルト殻の運搬処理を増工する必要があることによる設計変更に伴う増額変更。
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業 都市計画道路駅東二号線ほか7路線築造工事			2025/3/17	70,251,500円	
	秋田市手形字西谷地内ほか 古城建設株式会社	一般土木工事		2025/3/19		
204	道 側溝009	道路維持課	水替工および床掘り・残土処理工の追加	2024/2/20	33,541,200円	当初想定より地下水位が高く、また、掘削個所に土砂が流出したことによる、水替工および床掘り・残土処理工の追加のための増額変更。
	市道外旭川八幡田28号線ほか2路線 側溝改良工事	一般土木工事		2025/3/19	41,298,400円	
	外旭川八幡田二丁目地内 有限会社ワカナ技建			2025/3/19		